PRÉPARATION, SUIVI & DOCUMENTATION

Préparation d’un lot de verrières

Organiser les prérequis avant une commande et une pose fictives.

A01 Relevé V01-V03	À faire
A02 Confirmation interfaces	À faire
A03 Plans pour revue	À faire
A04 Visa technique et accord	Bloquant
A05 Commande / fabrication	Bloqué
A06 Pose et réception	Bloqué

DONNÉES RETENUES

- Trois verrières repérées V01, V02, V03
- Découpage de planning : 10 jours ouvrés
- Aucun lancement sans dimensions et plans approuvés
- Personnes et dates sont des données de simulation

Destinataire proposé : Conducteur de travaux. Ce cas sert à montrer une méthode et des livrables. Les dimensions, prix, personnes et faits sont fictifs.

Statut : étude de démonstration. Calculs et organisation de simulation ; données à confirmer avant usage réel.

PRÉPARATION, SUIVI & DOCUMENTATION

Représentation et méthode

A01 Relevé V01-V03	À faire
A02 Confirmation interfaces	À faire
A03 Plans pour revue	À faire
A04 Visa technique et accord	Bloquant
A05 Commande / fabrication	Bloqué
A06 Pose et réception	Bloqué

RAISONNEMENT DU DOSSIER

- Dépendances : A01 > A02 > A03 > A04 > A05 > A06.
- Le jour J1 est le premier jour ouvré convenu, sans date contractuelle inventée.
- Points d’arrêt : relevé signé, revue technique, accord sur plan.
- La checklist du prototype suit les pièces, pas la sécurité globale d’un chantier.

Variante : commander les matières seulement après un accord écrit sur leur référence.

PRÉPARATION, SUIVI & DOCUMENTATION

Quantités, pièces et livrables

Repère	Sujet / document	Donnée / acteur	Échéance / format	Statut
A01	Relevé V01-V03	Métreur	J1	À faire
A02	Confirmation interfaces	Client	J2	À faire
A03	Plans pour revue	Dessinateur	J3-J4	À faire
A04	Visa technique et accord	Responsable technique	J5	Bloquant
A05	Commande / fabrication	Atelier	J6-J8	Bloqué
A06	Pose et réception	Poseur / client	J9-J10	Bloqué

Le tableau est éditable dans Donnees.json. Les responsabilités et statuts sont simulés. Le prototype contient un registre ou une interface utilisable localement.

FICHIERS FOURNIS

- Dossier.pdf : cas, méthode, tableau et contrôles.
- Prototype.html : outil local sans serveur, utilisable dans un navigateur.
- Donnees.json : données structurées et hypothèses modifiables.
- Fiche.md : texte à adapter pour le portfolio et message d’envoi.

PRÉPARATION, SUIVI & DOCUMENTATION

Contrôles et passage au réel

AVANT UNE COMMANDE OU UNE UTILISATION RÉELLE

- Nommer une personne réelle par action.
- Obtenir les plans et mesures à jour.
- Confirmer approvisionnements et date de pose avant engagement.

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES DANS CE PACK

- Cohérence des paramètres et unités déclarées.
- Ouverture et lecture des PDF et des fichiers structurés.
- Contrôle de syntaxe des prototypes JavaScript et formats vectoriels.
- Recalcul indépendant des totaux pédagogiques lorsqu'un prix est présenté.

APPRENDRE AVEC CE PROJET

- Expliquer les données d'entrée et le résultat sans lire la fiche.
- Reprendre une dimension ou une donnée puis suivre les documents à modifier.
- Faire relire un dossier par un professionnel du métier avant de promettre ce niveau à un client.

Pour une entreprise : envoyer uniquement les 1 à 3 cas correspondant à son activité. Présenter ton rôle exact et les logiciels/formats que tu sais réellement utiliser. Ne pas présenter ces études générées avec assistance numérique comme des chantiers réalisés.

Référence de périmètre : https://areeb-design.com/service-07 (consulté le 13/10/2026). Les études sont originales, sans copie de dossier client.